

平成24年度 公共事業事後評価調書

(区分) 国補・県单

1. 事業説明シート（1）

2. 評価シート(1)


(1)事業貢献度		良 不良 >		(2)費用対効果分析の算定基礎となった要因等の変化		有・無 >																				
<p>(理由) 平成19年の台風9号及び平成23年の台風12号、15号による猛烈な豪雨に見舞われたが、当該箇所においては、土砂流出や溢水の被害等の報告はなく渓流保全工としての機能が発揮されている。</p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>着手時点の計画</th> <th>事後評価時点の実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総事業費</td> <td>1400百万円</td> <td>1884百万円</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td>H5~H16</td> <td>H5~H19</td> </tr> <tr> <td>経済効率性</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>費用</td> <td>-</td> <td>3,009百万円</td> </tr> <tr> <td>便益</td> <td>-</td> <td>5,656百万円</td> </tr> <tr> <td>B/C</td> <td>未算出</td> <td>1.9</td> </tr> </table></td></tr></tbody> </table>		項目	着手時点の計画	事後評価時点の実績	総事業費	1400百万円	1884百万円	工期	H5~H16	H5~H19	経済効率性	<table border="1"> <tr> <td>費用</td> <td>-</td> <td>3,009百万円</td> </tr> <tr> <td>便益</td> <td>-</td> <td>5,656百万円</td> </tr> <tr> <td>B/C</td> <td>未算出</td> <td>1.9</td> </tr> </table>	費用	-	3,009百万円	便益	-	5,656百万円	B/C	未算出	1.9	
項目	着手時点の計画	事後評価時点の実績																								
総事業費	1400百万円	1884百万円																								
工期	H5~H16	H5~H19																								
経済効率性	<table border="1"> <tr> <td>費用</td> <td>-</td> <td>3,009百万円</td> </tr> <tr> <td>便益</td> <td>-</td> <td>5,656百万円</td> </tr> <tr> <td>B/C</td> <td>未算出</td> <td>1.9</td> </tr> </table>	費用	-	3,009百万円	便益	-	5,656百万円	B/C	未算出	1.9																
費用	-	3,009百万円																								
便益	-	5,656百万円																								
B/C	未算出	1.9																								

		①主要目標 土石流被害の防止	指標	着手時点数値等	評価時点数値等		---------	---------------	----------		緊急度・危険度	13 → 設定せず	7		被害軽減額	1,776百万円→設定せず	2,488百万円					(要因変化の分析) - 総事業費 「多自然工法」の採用に伴う工法の変更による工事費の増加。魚道の設置など生物環境に配慮し、床固工の1基当たりの落差を小さくしたことによる床固工基数の増加。 - 工期 多自然工法への変更など設計の見直しを行った結果、事業期間の延伸を招いた。			
□評価時点の数値に対する評価 危険度については、流下断面が確保されたことから災害の発生が無く13点から7点に減少している。 被害軽減額については、保全区域内のインフラ整備の充実や市街地化の進行により上昇した。				②副次目標 なし																					
③副次効果	項目	内容		-------------	--		被災時の被害波及の防止	国道20号(第一次緊急輸送道路)、中央自動車道、JR中央線への被害波及の防止					④その他の事業効果の発現状況 なし												
				(3)事業実施による環境の変化 ①自然環境への影響 自然石を使用し、親水階段を設置するなど多自然工法を採用した。水生生物に配慮するため、床固工の落差を小さくし魚道を整備した。 ②生活・居住環境等への影響 階段工を設置した結果、平常時には多くの釣り人が利用するなど親水性が発揮された。 ③環境保全対策の効果の発現状況(措置を講じた場合) なし																					
				(4)社会経済情勢の変化が事業に及ぼした影響 ①社会経済状況の変化 土木施設においても環境に対する住民意識が向上し、親水性のある階段護岸や魚道の設置を行った。 ②関連計画・関連事業の状況の変化 なし ③事業環境等の変化 なし																					

評価シート（2）

(5)今後の事後評価の必要性 (理由) 土砂災害が起きていないことから、事業の目標は達成されており、今後の事後評価の必要性はないと思われる。	〈有・無〉	(7)同種事業の計画・調査のあり方の見直しの必要性 (理由) ・多自然工法への変更、魚道を設置した床固工など時代の変化に対応した見直しなどを行ったが、結果的に全体事業費の大幅増と事業期間の延伸を招いた。	〈有・無〉
□「有」の場合の実施時期及び方法 ・時期： 年度 ・方法：		(具体的反映策) ・多自然工法については、二次製品の使用なども考慮し工期の短縮及びコスト縮減を図る工夫が必要である。 ・概ね10年程度で完了できる適切な工区を設定して、その工区毎に事業評価を受けることにより、予算管理や時間管理を徹底したい。	
(6)本事業における改善措置の必要性 (理由) なし (具体的改善策) なし (既に実施した改善策の内容と効果) なし	〈有・無〉	(8)事業評価手法の見直しの必要性 (理由) なし (具体的反映策)	〈有・無〉
		(9)その他特筆すべき事項 なし	〈有・無〉

3. 添付資料シート (1)



①

【着工前】前沢橋から上流を望む



②

【完成】事業完了から4年経過後(前沢橋から上流を望む)



③

事業効果(H23.9 台風12号による出水状況)
溢水や土石流災害は無かった



④

事業効果(魚道) 魚類の遡上が確認された

