



市町村名		早川町							富士川町							
構造物	<div><div>高下変電所</div><div>高下保守基地</div><div>南アルプストンネル (山梨工区) 約7,700m (うち山梨区間約6,600m) (うち静岡区間約1,100m)</div><div>早川</div><div>早川橋梁</div><div>早川東 (西工区)約2,600m (東工区)約6,000m</div><div>橋梁</div><div>第三南巨摩トンネル 約2,500m</div><div>小室</div><div>畔沢川橋梁</div><div>第二南巨摩トンネル 約90m</div><div>三枝川橋梁</div><div>第一南巨摩トンネル 約710m</div></div>															
	<div><div>約400m</div><div>約300m</div><div>約110m</div><div>約50m</div></div>															
工事進捗状況																
	契約状況	①					⑤	②	③			④				
	橋りょう・トンネル等工事	先進坑、本坑掘削中						先進坑、本坑掘削中	保守基地連絡坑、本坑掘削中							

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	南アルプストンネル新設（山梨工区）	本線トンネル7.7km、早川非常口・広河原非常口等	大成建設・佐藤工業・銭高組JV	H27.8.27～ R7.10.31	(早川非常口) H29.6 斜坑掘削完了 H30.3～ 本坑掘削開始 R5.3 先進坑掘削完了 (広河原非常口) R4.8 斜坑掘削完了 R4.8～ 先進坑掘削開始
②	第四南巨摩トンネル新設（西工区）	本線トンネル2.6km、早川東非常口、保守基地連絡坑等	西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎建設JV	H28.7.20～ R8.5.31	(早川東非常口) R3.10 斜坑掘削完了 R3.11～ 本坑掘削開始 R5.4～ 先進坑掘削開始
③	第四南巨摩トンネル新設（東工区）ほか	本線トンネル6.0km、保守基地連絡坑、保守基地・変電所用地造成	大林組・鴻池組JV	R1.12.19～ R8.5.31	R3.12～ 本坑掘削開始 R3.12～ 保守基地連絡坑掘削開始
④	第三南巨摩トンネルほか新設	本線トンネル3.4km、小室非常口、本線橋梁（三枝川橋りょう約50m、畔沢川橋りょう約110m）	大成建設・早野組JV	R2.11.16～ R8.5.31	(第一南巨摩トンネル) R5.10.13 第一南巨摩トンネル貫通 (三枝川橋りょう) R6.1～ 施工中 (畔沢川橋りょう) R6.4～ 施工中 (小室非常口) R5.6～ 施工中
⑤	早川橋りょうほか新設	橋梁工事（コンクリートアーチ橋、橋長400m）	大成建設・銭高組JV	R5.11.21～ R9.12.31	R5.12～ 施工中

凡例	工事	
	契約状況	工事
	未発注	未着手
	契約手続中等	実施中
	契約完了	完成