



市町村名	早川町				富士川町										
構造物	南アルプストンネル (山梨工区) 約7,700m (うち山梨区間約6,600m) (うち静岡区間約1,100m)				早川橋梁	早川東	第四南巨摩トンネル 約8,600m (西工区) 約2,600m (東工区) 約6,000m		橋梁	第三南巨摩トンネル 約2,500m	小室	畔沢川橋梁	第二南巨摩トンネル 約90m	三枝川橋梁	第一南巨摩トンネル 約710m
	①				⑤	②	③		③	④					
工事進捗状況	先進坑、本坑掘削中					先進坑、本坑掘削中	保守基地連絡坑、本坑掘削中			本坑掘削中					

※橋りょう・トンネル等工事の後、設備等工事を予定

No.	工区名	工事概要	請負者	工期	備考
①	南アルプストンネル新設 (山梨工区)	本線トンネル7.7km、早川非常口・広河原非常口等	大成建設・佐藤工業・銭高組JV	H27.8.27~ R7.10.31	(早川非常口) H29.6 斜坑掘削完了 H29.7~ 先進坑掘削開始 H30.3~ 本坑掘削開始 (広河原非常口) R4.8 斜坑掘削完了 R4.8~ 先進坑掘削開始
②	第四南巨摩トンネル新設 (西工区)	本線トンネル2.6km、早川東非常口、保守基地連絡坑等	西松建設・青木あすなろ建設・岩田地崎建設JV	H28.7.20~ R8.5.31	(早川東非常口) R3.10 斜坑掘削完了 R3.11~ 本坑掘削開始 R5.4~ 先進坑掘削開始
③	第四南巨摩トンネル新設 (東工区) ほか	本線トンネル6.0km、保守基地連絡坑、保守基地・変電所用地造成	大林組・鴻池組JV	R1.12.19~ R8.5.31	R3.12~ 本坑掘削開始 R3.12~ 保守基地連絡坑掘削開始
④	第三南巨摩トンネルほか新設	本線トンネル3.4km、小室非常口、本線橋梁 (三枝川橋りょう約50m、畔沢川橋りょう約110m)	大成建設・早野組JV	R2.11.16~ R8.5.31	R5.10.13 第一南巨摩TN貫通
⑤	早川橋りょうほか新設	橋梁工事 (コンクリートアーチ橋、橋長400m)	大成建設・銭高組JV	R5.11.21~ R9.12.31	R5.11.20 契約

凡例	工事	
	契約状況	工事
未発注	未着手	
公告中	実施中	
契約完了	完成	