

令和6年3月末現在

番号	事業名 (路線名)等	事業箇所 (市町村、大字)等	用地幅杭 打設完了 の時期	用地取得率 (対地権者率)	着工予 定時期	完成見 込時期	備考
1	都市計画道路事業 田富町敷島線	甲斐市西八幡	H16	-	着工済み	R8	
2	都市計画道路事業 太田町蓬沢線ほか2路線	甲府市幸町	H23	90.0%	着工済み	R6	
3	甲府都市計画公園事業 舞鶴城公園	甲府市丸の内	R2	70.8%	R6	R8	
4	都市計画道路事業 大手二丁目浅原橋線	甲府市中央四丁目	R1	88.4%	着工済み	R8	
5	緊急道路改築事業 韭崎昇仙峡線	韭崎市穂坂町宮久保	H21	93.3%	着工済み	R7	
6	緊急街路整備事業 山梨市駅南線第一工区	山梨市上神内川、下神内川地内	H24	95.2%	着工済み	R7	
7	緊急道路整備改築事業 塩平窪平線	山梨市牧丘町西保中	H24	87.1%	着工済み	R8	
8	緊急道路整備改築事業 国道411号(勝沼拡幅)	甲州市勝沼町等々力、山	H21	99.3%	着工済み	R7	
9	国道橋りょう改築費(国道140号 (新山梨環状道路東部区間2期)) 落合西IC～広瀬IC	甲府市落合町、下鍛冶屋町、白井町、笛吹市石和 町東油川、井戸、砂原、河内、小石和、唐柏、広瀬	H30	97.2%	着工済み	R8	