

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月30日

計画の名称	32 山梨県無電柱化推進計画（無電柱化推進計画支援）（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度 ~ 平成31年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	山梨県,忍野村												
計画の目標	無電柱化事業をさらに推進し、安全で快適な道路空間の確保、都市災害の防止、都市景観の向上、観光振興、地域活性化を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	522	A	522	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31（年度）当初		R1（年度）末
1	山梨県無電柱化推進計画で定められた30kmのうち、0.5kmの無電柱化を整備する。 「山梨県無電柱化推進計画」に位置づけられた電線共同溝事業の無電柱化延長を推進 年度毎の進捗延長を算出する。（無電柱化延長）= 管路およびボックスの整備延長（km）	0km	km	1km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	山梨県	直接	山梨県	都道府 県道	改築	(主)甲府昇仙峡線 山 宮拡幅	現道拡幅 L=0.30km 電線共 同溝 L=0.60km	甲府市						50	1.7	-
		32-A-1																	
	A01-002	道路	一般	山梨県	直接	山梨県	都道府 県道	改築	(一)天神平甲府線 塚 原ICアクセス	バイパス整備 L=0.80km 電 線共同溝 L=1.10km	甲府市						235		-
		32-A-2																	
	A01-003	道路	一般	山梨県	直接	山梨県	都道府 県道	改築	(一)富士河口湖富士線 船津工区	電線共同溝 L=1.40km	富士河口湖町						60		-
		32-A-3																	
	A01-004	道路	一般	山梨県	直接	山梨県	都道府 県道	改築	(主)甲府葎崎線 湯村 工区	電線共同溝 L=0.90km	甲府市						20		-
		32-A-4																	
	A01-005	道路	一般	山梨県	直接	山梨県	国道	改築	(国)141号 南下条工区	電線共同溝 L=0.72km	葎崎市						20		-
		32-A-5																	
	A01-006	道路	一般	忍野村	直接	忍野村	市町村 道	改築	梨ヶ原中道線 忍草工区	電線共同溝 L=0.3km	忍野村						137		-
		32-A-6																	
											小計						522		



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県独自に評価を実施	交付期間の終了
	公表の方法
	山梨県HP内 ( <a href="https://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syakaishihonseibisougoukoufukin.html">https://www.pref.yamanashi.jp/kendosom/syakaishihonseibisougoukoufukin.html</a> )
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	無電柱化整備延長は、目標値0.5kmに対し、実績値0.95kmの整備を実施した。 電線共同溝の整備により、道路空間の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1km
	最終実績値	1km

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	32 山梨県無電柱化推進計画 (無電柱化推進計画支援) (防災・安全)	交付対象	山梨県
計画の期間	平成31年度～令和元年度 (1年間)		

