

地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）事後評価調書

都道府県名	山梨県	事業実施主体	南アルプス市	地域再生計画名	自然と文化が調和した幸せ創造都市南アルプス創生計画
計画期間	平成28年度～令和2年度	評価責任者	南アルプス市 企業局長 米山 崇		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標	基準値		中間目標値		最終目標値		事後評価	達成状況		最終目標値の実現状況に関する評価	
		基準年度	年度	中間実績	基準年度	最終実績	指標総数		達成数			
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	汚水処理施設の整備促進 (生活排水クリーン率の向上)	68.2%	H27	73.7%	H30	72.9%	78.1%	R2	75.7%	×	公共下水道の整備及び浄化槽設置の成果もあり増加傾向にあるが、交付金の要望額未達及び企業会計移行による打ち切り決算などによる事業推進の遅れから、最終目標値に達しなかった。  公共下水道及び浄化槽を一体的に整備することにより生活環境が向上するとともに、併せて関連事業として定住促進支援事業等に取り組むことにより、定住人口の減少傾向に歯止めをかけることが目標であったが、目標値である定住人口72千人を維持することが出来なかった。  目標値である年間観光入込客数の68万人を維持するため、きれいな川・水による農作物の品質向上につなげ年間観光入込客の減少傾向に歯止めをかけることが目標であったが、令和1年度までは目標を上回る成果があったが、令和2年度はコロナ渦における観光客の減少により最終目標値を下回る結果となった。
	指標2	定住人口の増加	72千人	H27	72千人	H30	72千人	72千人	R2	71千人	×	
	指標3	年間観光入込客の増加	68万人	H27	68万人	H30	73万人	68万人	R2	45万人	×	
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1											
	指標2											
③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
		計画	中間年度(H30)	最終実績								
特別措置を適用して行う事業	公共下水道（整備延長）	10km	4km	10km	計画通り公共下水道の整備が出来た。浄化槽設置事業と相まって生活排水クリーン率の向上に寄与した。							
その他の事業												
計画外で独自に実施した事業												
④評価方法	審議会を開催し、最終目標値の実現状況に関する評価・検討等を行う予定。											
⑤事後評価の公表方法	南アルプス市のホームページに掲載											
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、汚水処理施設整備交付金を活用した公共下水道整備と浄化槽整備を一体的に実施し、その結果、公共下水道整備・浄化槽整備ともに、指標1である生活排水クリーン処理率の向上はあったが、交付金の要望額未達による事業推進の遅れや企業会計移行による打ち切り決算などにより目標達成できなかった。また、指標2である定住人口については、生活環境・都市基盤の整備を行ない、住みよいまちをつくることにより、人口減少に歯止めをかけることを目指したが、目標を下回る結果となった。指標3である観光入込客の増加については、きれいな水環境を整えることにより、主要産業である農業の品質向上による観光産業の振興を図り集客の増加を見込み、令和1年度までは目標を超えていたが、計画最終年度の令和2年度においてコロナ禍により目標を下回る結果となった。											
⑦今後の方針等	本地域再生計画は令和2年度で終了し、公共下水道の整備は社会資本総合整備計画に移行して整備を進める。											