

令和6年度公共事業評価 再評価箇所一覧表（報告案件）

番号	部名	事業概要			計画変更							所管部の方針	委員会審議対象外案件 選定理由	
		事業名	事業箇所 地区名（路線名）	整備内容	評価 時期	全体事業費 （百万円）	事業期間			B/C	現計画 進捗率			
							上段：現 計 画							実績
							下段：今回見直し予定							
再5	県土 整備部	道路事業	(一) 中下条甲府線 (長松寺橋)	延長 478m W=6.0(17.0)m (橋梁架替工(長松寺橋)1橋)	R1再	2,800	1.00	H23 ~ R10	18	1.00	不算出	85.1%	【継続】	当事業箇所は、事業費が10億円以上である。 直近の評価から、事業費及び事業期間ともに変更がないことから、委員会 審議の対象外とした。
					R6再	2,800		H23 ~ R10	18		不算出	87.5%		

令和6年度 公共事業評価 事後評価箇所一覧表

番号	部名	事業概要			主要目標	事業貢献度				計画変更				委員会審議対象案件 選定理由	評価 会議 選定 箇所		
		事業名	事業箇所 地区名(路線名)	整備内容		指標①	指標②	指標③	指標④	全体事業費 (百万円)	事業期間		B/C				
						上段:着手時点数値等					上段:着手時						
						下段:評価時点数値					下段:事後評価時						
6	農政部	農地整備事業	富士西麓高原	排水路(5路線) L=1,373m 農道(12路線) L=6,285m 鳥獣害防止施設 L=11,625m 営農飲雑用水施設 N=1基	農業生産力の向上 ①面積当たり農業所得増加額 作物転換あり 基準値:2,429千円/ha 1,214千円/ha 作物転換なし 基準値:810千円/ha 405千円/ha ②集落間・小規模拠点施設への アクセス向上 全幅員4.0m以上道路延長率 基準値:81.8%	-	0	1.33	-	1,090	H21 ~ H26	6	1.3	1.08	1.83	1.3	
						883	100	0.13	1.51		1,173	H21 ~ R1					11
5	農政部	農地整備事業	万力	区画整理(2箇所) A=22.5ha 用水路(2路線) L=460m 農道(6路線) L=3,393m	③農業用排水能力の向上 施設老朽度 基準値:1.00以下 ④農業用排水能力の向上 用排水能力向上率 基準値:1.00以上	-	0	1.00	-	1,995	H22 ~ H27	6	1.6	1.04	1.67	1.3	○
						2,211	100	0.30	1.04		2,071	H22 ~ R1					
3	農政部	農道整備事業	東八中央東3期	農道 延長 2,114m 幅員 7.0(9.0)m	①集落間・小規模拠点施設への アクセス向上 全幅員4.0m以上道路延長率 基準値:65.0%、83.0% ②歩行者等の安全性の確保 現況の歩道幅員 基準値:1.4m	0	0	-	-	1,874	H8 ~ H16	9	1.4	1.20	2.67	1.2	○
						100	2.0	-	-		2,250	H8 ~ R1					
4	農政部	農道整備事業	釈迦堂	農道 延長 2,656m 幅員 7.0(9.0)m	①集落間・小規模拠点施設への アクセス向上 全幅員4.0m以上道路延長率 基準値:65.0%、83.0% ②歩行者等の安全性の確保 現況の歩道幅員 基準値:1.4m	0	0	-	-	1,890	H11 ~ H19	9	1.3	1.29	2.33	1.3	
						100	2.0	-	-		2,439	H11 ~ R1					