

構造・維持管理

|      | 総容量               | 槽数  | 材質  | 構造  | 設置場所 |
|------|-------------------|-----|-----|-----|------|
| 受水槽  | 3 m <sup>3</sup>  | 1槽式 | FRP | 地上式 | 屋外   |
| 高架水槽 | 30 m <sup>3</sup> | 1槽式 | FRP |     | 屋外   |

受水槽 高架水槽

構造

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 点検・清掃が容易で衛生的な場所           | 良 | 良 |
| 排水槽などの影響                  | 無 | 無 |
| 適正な容量                     | 良 | 良 |
| 連通管の位置、槽と揚水口の位置           | 良 | 無 |
| マンホールの数・位置・大きさ・立ち上げ・防水。施設 | 良 | 良 |
| 上部配管スリーブ（揚水貫通部）の密閉・立ち上げ   | 良 | 無 |
| 吐水口空間・排水口空間の確保            | 良 | 良 |
| オーバーフロー管・通気管の防虫網          | 良 | 否 |
| 外部から汚染されるような開口部           | 無 | 無 |
| 槽内及び槽上部に給水管以外の配管          | 無 | 無 |
| クロスコネクション（他の配管との連結）       | 無 | 無 |
| 槽内の亀裂                     | 無 | 無 |

造

等